

Възстановителни дейности по строителни конструкции на МЗ и РО за изпълнение на препоръки от „Отчет от резултатите от комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 АЕЦ
Мярка 6-3-D-003

№	Строително-монтажна работа	Продължителност	06 Feb '17							13 Feb '17							20 Feb '17						
			06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Възстановяване на разрушения защитен бетонов слой на арматурата на плочите	14 дни	<div>14 days</div>																				
2	Започване на подготовка на строителна площадка - запознаване със схемата на СМР. Установяване на местата на монтаж на възстановителни дейности	1 ден																					
3	Монтаж на скеле	1 ден																					
4	Отстраняване от повърхността на нанесени покрития	2 дни																					
5	Отстраняване на бетон до достигане на здрава повърхност	2 дни																					
6	Почистване на повърхностите на армир. пръти.	0,5 дни																					
7	Преди заготвяне на армироката проверка на всички размери по мярка от място	0,5 дни																					
8	Изпълнение на заваръчните дейности - монтаж на армировка и	3 дни																					
9	Приготвяне и полагане на строителни разтвори	2 дни																					
10	Възстановяване на боя	1 ден																					
11	Изчистване на зоните от работната площадка от строителни отпадъци, демонтаж на крепителни елементи, строително скеле, и предпазните огнеупорни материали на тръбопроводите	1 ден																					

Легенда:

Обща Продължителност на СМР



Строително-монтажна работа

