










Възстановителни дейности по строителни конструкции на МЗ и РО за изпълнение на препоръки от „Отчет от резултатите от комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 АЕЦ
Мярка 6-3-D-005

№	Строително-монтажна работа	Продължителност	06 Feb '17							13 Feb '17							20 Feb '17							27
			06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Усилване или подмяна с нови на прерязани стоманени греди	16 дни																						
2	Започване на подготовка на строителна площадка - запознаване със схемата на СМР. Установяване на мястото на монтаж на всеки от новите стоманени елементи	2 дни																						
3	Монтаж на скеле	2 дни																						
4	Почистване на повърхностите на метални пръти и заварки. Отстраняването на старото антикорозионно покритие, ръжда, масла и други замърсявания до основен метал	3 дни																						
5	Преди започване на огневи работи, обстойна проверка на всички размери указани на работния чертеж - СК	1 ден																						
6	Изпълнение на заваръчните дейности	3 дни																						
7	Оглед и изпитване на заваръчните шевове, преди полагане на антикорозонна защита	1 ден																						
8	Полагане на антикорозонна защита	2 дни																						
9	Изчистване на зоните от работната площадка от строителни отпадъци, демонтаж на крепителни елементи, строително скеле, и предпазните огнеупорни материали на тръбопроводите	2 дни																						

Легенда:

Обща Продължителност на СМР



Строително-монтажна работа

