

**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/  
"Атоменергоремонт" ЕАД град Козлодуй

**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи  
на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**

№	точка от обема	Видове дейности и съоръжения	Брой дни	2015																								Jan '16								
				Mar '15			Apr '15			May '15			Jun '15			Jul '15			Aug '15			Sep '15			Oct '15			Nov '15			Dec '15			Jan '16		
19	1.1.2.4	Основен ремонт на топлообменник автономен контур Ø1200 (6TF2NW01) от системите за безопасност в контролираната зона на 6ЕБ.	21 days																																	
20	1.1.2.5	Изпълнение на техническо решение за Монтиране на допълнителен тръбопровод към система TG за блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй ЕАД съгласно Проектна документация по РП№ DTR-ENPR-1179; DTR-ENPR-1195; DTR-ENPR-1181; DTR-ENPR-1198 (т. 7.015.1 от ИП).	28 days																																	
21	1.1.2.6	Нанасяне на анткорозионно покритие по външна и вътрешна повърхност на 1 бр. резервоар техническа вода 6VF(10,20,30)B01. Ремонт на чембери, подмяна на топлоизолация и ламаринена обшивка.	28 days																																	
22	1.1.2.7	Подмяна на участъци от тръбопроводи по системи 6VF и 6VB.	28 days																																	
23	1.1.2.8	Подмяна корпуси на пневмоарматура от система 6RY.	28 days																																	
24	1.1.2.9	Монтаж на монорелси за обслужване на хидроамортисъори. Демонтаж, за ревизия и настройка, и обратен монтаж на хидроамортисъорите по оборудване на реакторната установка (РУ). (т. 2.024.1 от ИП).	28 days																																	
25	1.1.3.	Действия за изпълнение извън периодите за ПГР-2015 на 5-ти и 6-ти енергийни блокове																																		
26	1.1.3.1.	Ремонт на 4 броя лагерни втулки за опорния петови лагер (подплатника) на асинхронен електродвигател ВАЗ 215/109-6 АМ05 на Главна циркулационна помпа тип ГЧН-195М от системи важни за безопасността на 5 и 6 ЕБ.	211 days																																	
27	1.1.3.2	Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 (нов тип) на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЧП) от системи важни за безопасността на 5 и 6 ЕБ - 4 бр.	211 days																																	
28	1.1.3.3	Престъргване и шлайфанд на регулиращ пръстен (Колцо) 195-24-1259 - 4 бр.	211 days																																	
29	1.1.3.4	Престъргване и шлайфанд на регулиращ пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 2 бр.	211 days																																	
30	1.1.3.5	Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към корпус 195-24-0157 на ГУП на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЧП)-4 бр.	211 days																																	
31	1.1.3.6	Основен ремонт на топлообменник за разхлаждане на БОК Ø1200 (5TG1NW01) от системи важни за безопасността на 5 ЕБ.	92 days																																	
32	1.1.3.7	Основен ремонт на топлообменник за разхлаждане на БОК Ø1200 (6TG1NW01) от системи важни за безопасността на 6 ЕБ.	92 days																																	
33	1.1.3.8	Ремонт на 5 броя охладители 6БП.392.229 за електродвигателя на Главна циркулационна помпа (ГЧП).	262 days																																	
34	1.1.3.9	Ремонт на 1 брой кондензатор - дегазатор (КДГ) в СК-3	98 days																																	
35	1.1.3.10	Основен ремонт на 3 бр. изпарителни апарати (OTR40,60,W01 и OUG20W01)	182 days																																	
36	1.1.3.11	Подготовителни действия за Ремонт на конзолен кран 5, 6UW00E08 в съответствие с проект.	98 days																																	
37	1.1.3.12	Ремонт на 200 бр. КИД (клапан за свръх налягане).	98 days																																	
38	1.1.3.13	Подмяна на вратата в К3-2 на кота 13,20 - между СК-3 и пешеходна естакада.	98 days																																	

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение



**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи  
на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**


№	точка от обема	Видове дейности и съоръжения	Брой дни	2015												2016																											
				Mar '15			Apr '15			May '15			Jun '15			Jul '15			Aug '15			Sep '15			Oct '15			Nov '15			Dec '15			Jan '16			Feb '16			Mar '16			
39	1.2.	ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ II-ри КОНТУР"																																									
40	1.2.1.	Дейности за изпълнение по време на ПГР-2015 на 5-ти енергийен блок (5ЕБ)																																									
41	1.2.1.1	Текущ ремонт на цилиндри ниско налягане 5SA20,30,40.(ЦНН -1,2,3) на парна турбина K-1000-60/1500-2	35 days																																								
42	1.2.1.2	Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА)-9 и турбогенератор (ТГ)-9	35 days																																								
43	1.2.1.3	Ремонт на радиални пъзгащи лагери на ТА-9 и ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13)	35 days																																								
44	1.2.1.4	Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна турбина K-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4Y3. ОР на ГМБ с подмяна на маслото.	35 days																																								
45	1.2.1.5	Ремонт на 3 броя паросбросни устройства (ПСУ) от 5RC11S03+08 и 5RC12S03+08	31 days																																								
46	1.2.1.6	Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя (5RL21, 22B01/W01,02)	31 days																																								
47	1.2.1.7	Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 5SN10D01 на ТГ-9	14 days																																								
48	1.2.1.8	Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 5SD11,12,13-I, II на парна турбина K-1000-60/1500-2	31 days																																								
49	1.2.1.9	Отстраняване на констатирани забележки по антикорозионното покритие на камерите по циркуулационна вода на кондензатори 5SD11,12,13-I, II и кондензатори 5SD51,52-I, II на приводни турбии ОК-12A	31 days																																								
50	1.2.1.10	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обеспечаване на ремонтните дейности в машинна зала 5 блок	150 days																																								
51	1.2.1.11	Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площасти в машинна зала 5 блок	89 days																																								
52	1.2.1.12	Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по II-ри контур	32 days																																								
53	1.2.1.13	Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по II-ри контур	28 days																																								
54	1.2.1.14	Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтните дейности в Машинна зала 5 блок	147 days																																								
55	1.2.1.15	Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти	35 days																																								
56	1.2.1.16	Подмяна на арматура от система Главни паропроводи - 5RA41S02.	14 days																																								
57	1.2.1.17	Изгответе чертежи на серпентините на долната и горна маслована на електродвигателя (ЕД) на 5RM11,12,13D01. Изработка и подмяна на серпентините на долната и горна маслована на ЕД на 5RM11,12,13D01.	35 days																																								
58	1.2.1.18	Почистване от щам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 5SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 5RM 11,12,13D01	7 days																																								

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"Атоменергоремонт" ЕАД - град Козлодуй



"АТОМЕНЕРГОРЭМОНТ" ЕАД

ГРАФИ

## за Обособена позиция № 1

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ТЗ**

F-07.01.000/005.01/083

"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НИКОЛАЙ ЛЕТКОВ /  
"Атоменергомонт" ЕАД - град Козлодуй



"АТОМЕНЕРГОРЭМОНТ" ЕАД

ГРАФИК

за Обособена позиция № 1

## **ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ТЗ**

"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"Атоменергоремонт" ЕАД - град Козлодуй

**за Обособена позиция № 1  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ТЗ**

**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

"Атоменергоремонт" ЕАД - град Козлодуй



**за Обособена позиция № 1  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ТЗ**

**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: НИКОЛАЙ НЕЖКОВ/  
Атоменергомонт" ЕАД - град Козлодуй

**"Ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи  
на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите и годишни ремонти през 2015 година"**

№	точка от обема	Видове дейности и съоръжения	Брой дни	2015																								Jan '16				
				Mar '15			Apr '15			May '15			Jun '15			Jul '15			Aug '15			Sep '15			Oct '15			Nov '15			Dec '15	
152	1.4.3.7	Блажко боядисване на отремонтирано оборудване и метални повърхности	260 days																													
153	1.4.3.8	Демонтиране, вътрешна обработка и монтиране на стартов ресивер 6QG40B01.	18 days																													
154	1.4.3.9	Изработка и подмяна анкери, необходими за изтегляне от място при подмяна на трансформатори 5BT01, 6BT01 и 6BT02.	238 days																													
155	1.4.3.10	Изработка на 2 комплекта резервни секции за ЕД тип АВ-1539-10УХЛ4 5QF11-31D01,02 (1 комплект - 84 броя)	238 days																													
156	1.4.3.11	Изработка на 2 комплекта резервни секции за ЕД тип ВАН-118/51-10У3 за 6QF11-31D01,02 (1 комплект - 84 броя)	238 days																													
157	1.5.	<b>ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ" (ППС)</b>																														
158	1.5.1.	Дейности за изпълнение по време на ПГР-2015 на 5-ти енергийен блок (5ЕБ)																														
159	1.5.1.1	Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт EN1968 - Преносими газови цилиндри-Периодични инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри	140 days																													
160	1.5.1.2	Цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната повърхност на резервоар 5UJ11B01	28 days																													
161	1.5.2.	Дейности за изпълнение по време на ПГР-2015 на 6-ти енергийен блок (6ЕБ)																														
162	1.5.2.1	Извършване изпитания на бутилки с газ FM200 съгласно стандарт EN1968 - Преносими газови цилиндри-Периодични инспекции и тестове на безшевни стоманени газови цилиндри	152 days																													

Дата: 27.02.2015 год.

Период за изпълнение

