

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 502000013/31.03.2020г.

с предмет: "Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализация на проекти свързани с повишаване безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година" за:

Обособена позиция № 4 - "Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и подържане срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година"

Днес 28.04.2023 г. в гр. Козлодуй, между

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Киров Кирков – Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Енергоатом" ДЗД, гр. София, вписано в регистър Булстат към Агенция по вписванията с ЕИК 177413621, представлявано от Лъчезар Тодоров Софрониев – Представяващ, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

А. Поради технологична невъзможност за завършване на дейностите по обективни причини, на основание чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя срока по договора както следва:

1. Променя се т 3.1.1. от договора и придобива следната редакция: „Крайният срок за изпълнение на договора е 31.12.2025г.“

2. Допълва се т 3.1. от договора с нова точка 3.1.2 със следната редакция: „Конкретните срокове за изпълнение на оставащите дейности по договора се определят в график, изготвен от Изпълнителя и представен за одобряване от Възложителя, в срок до 30 дни календарни след подписване на настоящото Допълнително споразумение. След одобряване от Възложителя, новият график за изпълнение става неразделна част от договора.“

Б. Във връзка с настъпила драстичната промяна в пазарните условия и увеличение на цените на строителните суровини и материали и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.117а от същия, се променят цената и начинът на плащане както следва:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.3: „Цените по т.2.1, 2.1.1 2.1.2 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи се увеличават чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

• Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00% (за производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието, в което са приети дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Дейности, заплатени преди уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че договорът попада в обхвата на приетата Методика с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. не подлежат на индексация.

1.2. Променя се т. 2.4 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.“

1.3. Променя се т. 2.4.1. от договора и придобива следната редакция: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1.1. и т. 2.1.2 поетапно, след изпълнението и приемането на отделен обем работа, в срок до 30 календарни дни след представяне на:“.

1.4. Добавя се нова т. 2.4.1.а.: „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1.3. поетапно, за всеки отделно приет обем работа, в срок до 30 календарни дни след представяне на „Протокол за определяне на индексацията“ и дебитно известие“.

1.5. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.19.а. със следната редакция: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.3 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ за съответното тримесечие.“

Всички останали клаузи на договор № 502000013/31.03.2020г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение №1 е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличено на основание ЗЗЛД

